

## エアハート工法施工実績調書

工 事 名	佐下水第27-33号 公共下水仮設污水管渠布設工事
工事場所	佐渡市千種地内
工 期	平成28年3月30日
施工業者	(株)みらいテック
工事概要	仮設管工 L=62.6m ・リブ付硬質塩ビ管 φ300・・・L=19.4m ・硬質塩ビ管 φ500・・・L=3.1m ・ダクタイル鋳鉄管φ200・・・L=34.4m ・1号MH1ヶ所・2号MH2ヶ所・3号MH1ヶ所・既設管撤去・・・1式
施工にあたって特筆すべき点 ・道路改良(県道)に共う既設管撤去仮設管への切替で下水道の 仮設水替が有り、常時水替でエアハート工法を採用してもらった。 ・インバートの養生にともない、3日～4日間の24時間の水替が必要で 夜間の巡視の必要が有り工法協会としてに積算に反映してもらいたい	