

エアハート工法施工実績調書

工 事 名	久之浜・大久地区道路除染業務委託
工 事 場 所	福島県いわき市久之浜・大久地区一円地内
工 期	平成26年12月18日～平成27年9月14日
施 工 業 者	(株)みちのくNテックス
工 事 概 要	・市道除染 側溝除染L=83km 市道以外（私道、林道、農道）L=9.4km

施工にあたって特筆すべき点

・側溝除染を施工するにあたり、上流部からの汚染水を施工エリアに入ることなく施工エリアの下流部にスムーズに水替えを行う必要があった。

・特に農業シーズンの際の流量は非常に多く、また在来の水中ポンプだと目詰まりがひどいためエアハート工法が非常に有効であった。

・また水替対策がスムーズに行えたことにより除染の日進量が上がり工期の短縮にも繋がった。

