

エアハート工法施工実績調書

工 事 名	・ 公共下水道ウツロ田枝線（その1）工事
工 事 場 所	福島県須賀川市森宿地内
工 期	平成27年2月15日～平成27年2月25日
施 工 業 者	(株)吉田工務店 （ケイエス(株)）
工 事 概 要	・ 公共下水道新設工事に伴う水替え業務委託 ・ $\phi 200\text{mm}$ L=120m

施工にあたって特筆すべき点

- ・ 既存のマンホールポンプを管路布設後にマンホールとして使用するため、ポンプ撤去期間の3日昼夜間（24時間）の水替えが必要であった。
- ・ 付近に民家が多く、特に夜間の防音対策としてポンプとコンプレッサーを防音設備に収納して施工した。

