

エアハート工法施工実績調書

工 事 名	平成28年災 災害復旧（9工区）工事
工 事 場 所	鳥取県北栄町米里 地内
工 期	平成29年11月10日～平成30年3月30日
施 工 業 者	
工 事 概 要	下水道管災害復旧工事 φ 150mm 20日間

施工にあたって特筆すべき点

- ・ 現場は道幅が非常に狭く、工事中は同時に公共マス2箇所も水替えが必要だった。
- ・ 公共マス対応で分岐ジャンクションを使用した。

