

# エアハート工法施工実績調書

工 事 名	災害復旧工事（田井地区）
工 事 場 所	鳥取県北栄町田井 地内
工 期	平成29年11月15日～平成30年3月25日
施 工 業 者	
工 事 概 要	下水道管災害復旧工事 φ 150mm 10日間

## 施工にあたって特筆すべき点

- ・ 現場は2方向からの合流マンホールであったため、同時に2箇所の水替えを施工しなくてはならず、また、24時間の施工でもあった。
- ・ 当初は2方向合流システム機材を使用して施工したが、流入量に差があるため、ポンプ2台で施工した。

