

エアハート工法施工実績調書

工 事 名	湯平山ポンプ場逆止弁交換工事
工 事 場 所	福島県北塩原村
工 期	平成30年3月8日～平成30年3月8日
施 工 業 者	
工 事 概 要	下水道ポンプマンホール内の逆止弁の交換工事 φ250mm L=190m 1日間

施工にあたって特筆すべき点

- ・ 施工当日の朝にホースの設置も含めた全てを短時間でセットしなくてはならず、エアハート工法の特徴を生かした現場であった。（実際には約30分でセット完了した）
- ・ 現場付近は裏磐梯のリゾートホテルが建ち並び、汚水流量も非常に多かったが、短時間で完全ドライの水替え工が実現できた。

