

# エアハート工法施工実績調書

工 事 名	第1 汚水幹線管更生工事
工 事 場 所	兵庫県小野市
工 期	平成30年2月13日～平成30年2月16日
施 工 業 者	
工 事 概 要	下水道管更生工事 φ800mm・φ600mm L=180m 5日間

## 施工にあたって特筆すべき点

- ・ 現場はφ800mmとφ600mmが合流したφ800mmの汚水管更生工事に伴う水替え工であった。
- ・ マンホールの深さは約6mあり、φ800mmの管路は、AHポンプ3台と水中ポンプを併用した。またφ600mmの管路はAHポンプ1台で対応し、計4台にて施工した。

