

エアハート工法施工実績調書

施 工 年 度	令和7年度		
都 道 府 県 名	宮城県		
発 注 者	登米市		
工 事 等 名	公共2号登米幹線管渠改築工事（3工区）		
施 行 場 所	登米市		
工 期	令和7年12月2日 ～ 令和7年12月31日		
施 工 業 者	株式会社京扇土木テクノロジー		
工 事 概 要	反転形成 φ600mm 1スパンL=100.00m 5スパン 水替え 約1カ月		

施工にあたって特筆すべき点

- マンホールの深さは約6mあり、水替え延長は1スパン更生に約500mが必要、冬期のため凍結に注意する必要があった。ポンプ計3台～4にて施工した。

