

エアハート工法施工実績調書

施 工 年 度	令和7年度
都 道 府 県 名	山形県
発 注 者	鶴岡市
工 事 等 名	下水道管渠布設替え工事に伴う水替え工
施 行 場 所	鶴岡市
工 期	令 和 7 年 10 月 25 日 ~ 令 和 7 年 11 月 13 日
施 工 業 者	京扇土木テクノロジー
工 事 概 要	ポンプマンホール改築 流入管 Φ200 汚水ます3箇所 水替え 18日間

施工にあたって特筆すべき点

雨の多い日は流量が多くなり予定より多くのポンプ稼働を考慮しなければならなかった。ポンプ2台使用

写真

写真